



# Procuraduría General de la Nación

## Secretaría Administrativa

Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

### INFORME DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**SEPTIEMBRE 2019**

# CONSTRUCCIÓN EN AGENCIAS COMARCALES ( PERSONERIA KANKINTU )

<b>Número de Contrato:</b>	<b>SADS-DL-315-2016</b>
<b>Monto de la Obra:</b>	<b>B/. 205,975.00</b> <b>Pago de Cta. # 5 por B/. 24,550.23</b> <b>(10 de mayo del 2019)</b>
<b>Contratista:</b>	<b>Edificaciones y Servicios Múltiples,</b> <b>S.A.</b>
<b>Orden de Proceder:</b>	<b>3 de enero de 2017</b>
<b>Porcentaje de Avance:</b>	<b>100 % de avance físico, Acta de</b> <b>Aceptación Sustancial (24 de julio</b> <b>del 2018 - Aprobación del EIA.</b>




# CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERIA DE ALANJE

<b>Número de Contrato:</b>	<b>SADS-DL-318-2016</b>
<b>Monto de la Obra:</b>	<b>B/. 225,500.00</b>
<b>Contratista:</b>	<b>Consorcio Pacífico - Mackenzie</b>
<b>Orden de Proceder:</b>	<b>15 de diciembre de 2016</b>
<b>Fecha de culminación:</b>	<b>30 de junio del 2019</b>
<b>Porcentaje de Avance:</b>	<b>La obra tiene un 100% de avance físico. Trámites para para aprobación el EIA</b>



## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERÍA DE LAS PALMAS

<b>Número de Contrato: SADS-DL-345-2016</b>	
<b>Monto de la Obra</b>	<b>B/. 244,800.00</b>
<b>Contratista</b>	<b>Constructora G.M, S.A.</b>
<b>Orden de Proceder</b>	<b>01 de febrero de 2017</b>
<b>Fecha de culminación</b>	<b>Acta de Aceptación Final el 11 de marzo 2019.</b>
<b>Porcentaje de Avance:</b>	<b>Avance Físico: 100% La DGCP determina la salida legal del Contrato para cierre del proyecto.</b>





## CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERIA DE PEDASI

<b>Número de Contrato: SADS-DL-343-2016</b>	
<b>Monto de la Obra:</b>	<b>B/. 217,000.00</b>
<b>Contratista:</b>	<b>Constructora G.M, S.A.</b>
<b>Orden de Proceder:</b>	<b>20 de febrero de 2017</b>
<b>Fecha probable de culminación:</b>	<b>El Tribunal de Contrataciones Públicas determina la Resolución Administrativa. La Aseguradora se subroga para reiniciar el proyecto. Resolución N° 061-2019-Pleno/TACP del 24 de abril del 2019.</b>
<b>Porcentaje de Avance:</b>	<b>La obra logró un 49.0 % de avance en la ejecución de los trabajos. A la espera de la nueva empresa que propondrá la Aseguradora para que termine el proyecto.</b>



# CONSTRUCCION DE LA UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ – Continuidad

Número de Contrato: SADS-DL-352-2016

Monto de la Obra: B/. 13,199,520.00

Contratista: Administradora de Proyectos de Construcción, S.A.

Orden de Proceder: 12 de junio del 2017

Fecha probable de culminación: 540 días de ejecución (Diciembre 2018)  
Adenda de 200 días (21 de junio 2019)

Porcentaje de Avance: La obra refleja un 71.78 % de avance físico. Instalación de fenólicos como divisiones interna de los módulos sanitarios desde el nivel 000 hasta el 200, instalación de rociadores del sistema contra incendio en áreas del pasillo #5, atención a víctimas y litigación del nivel 000, Instalación de viga de acople (perfil de acero) en la entrada del foso del elevador desde el nivel del sótano hasta el 200, repello de marcos de acero en los vanos de las puertas del elevador en todo el edificio.



## CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ

<b>Número de Contrato:</b>	<b>SADS-DL-352-2016</b>
<b>Monto de la Obra:</b>	<b>B/. 13,199,520.00</b>
<b>Monto Ejecutado 2017 + 2018</b>	<b>B/. 6,003,255.50</b>
<b>Monto Asignado 2019:</b>	<b>B/. 3,200,000.00</b>
<b>Saldo del contrato 2019:</b>	<b>B/. 7,196,264.50</b>
<b>Saldo Real Pendiente 2019</b>	<b>(B/. 3,996,264.50)</b>
<b>Cuentas presentadas al 31 de mayo 2019:</b>	
<b>Cuenta #13: (2019)</b>	<b>B/. 939,255.67</b>
<b>Cuenta #14: (2019)</b>	<b>B/. 702,809.00</b>
<b>Cuenta #15: (2019)</b>	<b>B/. 274,669.09</b>
<b>Cuenta #16: (2019)</b>	<b>B/. 103,360.70</b>
<b>Cuenta #17: (2019)</b>	<b>B/. 117,095.00</b>
<b>Cuenta #18: (2019)</b>	<b>B/. 1,162,820.30</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>B/. 3,300,009.76</b>



**Órgano Judicial de Coclé**



**Caja de Seguro Social Coclé**



# CONSTRUCCIÓN DE LA I FASE DE LA FISCALÍA METROPOLITANA DE PANAMA

<b>Número de Contrato:</b>	<b>SADS-DL-401-2019</b>
<b>Monto estimado de Obra:</b>	<b>B/. 3,434,325.25</b>
<b>Contratista:</b>	<b>Administración y Serpervisión de Obra Civiles, S.A.</b>
<b>Orden de Proceder:</b>	<b>En trámite de refrendo</b>
<b>Fecha de culminación:</b>	<b>360 días de ejecución</b>
<b>Acciones Realizadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se licitó bajo la Licitación Pública N° 2019-0-035-0-08-LP-021067.</li><li>• La apertura de propuestas fue el 17/05/2019.</li><li>• Adjudicación 6/6/2019.</li><li>• Contrato por refrendo de la Contraloría General de la República.</li></ul>

Se proyecta que la fase de diseño de la Fiscalía Metropolitana pudiera iniciar en octubre del 2019



PROPUESTA 1:  
REHABILITACIÓN AL EDIFICIO DE LA UNIDAD METROPOLITANA