



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DE PROYECTO


PROGRAMAS O PROYECTOS
(CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURAS)

INFORME DE INVERSION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA AÑO 2017



CONSTRUCCION EN AGENCIAS COMARCALES (PERSONERIA KANKINTU)

Número de Contrato:	SADS-DL-315-2016
Monto de la Obra:	B/. 205,975.00
Contratista:	Edificaciones y Servicios Múltiples, S.A.
Orden de Proceder:	3 de enero de 2017
Fecha de Culminación:	Trámite de adenda de tiempo – Febrero 2018.
Porcentaje de Avance:	78 % de avance físico. Trabajo de pinturas, instalación de cielo raso, se instalan ventanas.



UNIDAD REGIONAL DE COLON (II ETAPA PARA EL EQUIPAMIENTO)

Número de Contrato:	SADS-DL-306-2016
Monto de la Obra:	B/. 4,335,827.92
Contratista:	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A.
Orden de Proceder:	15 de diciembre de 2016
Fecha probable de culminación:	14 de diciembre de 2017
Porcentaje de Avance:	98.00 % de avance físico. Se gestionó Acta de Aceptación Sustancial. Trámites de mudanzas.



UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ

Número de Contrato:	SADS-DL-352-2016
Monto de la Obra:	B/. 13,199,520.00
Contratista:	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A.
Orden de Proceder:	12 de junio del 2017
Fecha probable de culminación:	540 días de ejecución (Diciembre 2018)
Porcentaje de Avance:	22 % de avance físico Excavación de cimientos, Vaciado de concreto para cabezales, vigas sísmicas, zapatas de muro M1, M2 y M3, pared de muro M1 y M2,



UNIDAD REGIONAL DE HERRERA (PLANOS DE CONSTRUCCION)

Número de Contrato:	SADS-DL-311-2016
Monto de la Obra:	B/. 217,210.00
Contratista:	A&D Desing Group Panama Corp.
Orden de Proceder:	21 de diciembre de 2016
Fecha probable de culminación:	17 de agosto del 2017 (Adenda de Tiempo)
Porcentaje de Avance:	90 % de avance Se han entregado de los Productos de la Consultoría (P-1, P-2, P-3). Se gestionan los trámites de aprobación en Ingeniería Municipal de Chitré. Costo estimado de la Obra; \$ 8 millones de balboas.

Se proyecta en Enero 2018, aprobar todos los planos de construcción e iniciar la fase de contratación para la construcción de la Unidad Regional de Herrera.



CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERIA DE PEDASI

Número de Contrato: SADS-DL-343-2016	
Monto de la Obra:	B/. 217,000.00
Contratista:	Constructora G.M, S.A.
Orden de Proceder:	20 de febrero de 2017
Fecha probable de culminación:	Se gestionó una adenda de tiempo.
Porcentaje de Avance:	44 % Avance en los trabajos de instalación de instalación de trabajos de techo, paredes de bloques de 4 pulgadas. Encofrado y vaciado de columnas. Instalación general de tuberías eléctricas, sanitarias y de plomería en el edificio.



CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERIA DE LAS MINAS

Número de Contrato:	SADS-DL-344-2016
Monto de la Obra:	B/. 238,396.00
Contratista:	HGC Contratistas, S.A.
Orden de Proceder:	21 de diciembre de 2016
Fecha de culminación:	16 de septiembre de 2017
Porcentaje de Avance:	100% de físico. Fue ocupada en octubre del 2017. Actualmente opera la Personería de Las Minas.



CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERIA DE ALANJE

Número de Contrato:	SADS-DL-318-2016
Monto de la Obra:	B/. 225,500.00
Contratista:	Consortio Pacifico – Mackenzie
Orden de Proceder:	15 de diciembre de 2016
Fecha probable de culminación:	10 de septiembre de 2017. Se tramita una adenda de tiempo.
Porcentaje de Avance:	75 % de avance físico, Trabajos de fascias, pintura base, trabajos de acabado interior conformación de los estacionamientos.



CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERIA DE CAÑAZAS

Número de Contrato:	SADS-DL-319-2016
Monto de la Obra:	B/. 232,500.00
Contratista:	Consortio Pacifico - Mackenzie
Orden de Proceder:	01 de noviembre de 2016
Fecha de culminación:	28 de julio de 2017
Porcentaje de Avance:	100 % de avance físico. La operación de la Personería se esta dando desde el mes de octubre 2017.




Se proyecta en 2018, equipar con la planta eléctrica la Personería de Cañaza.



CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERIA DE SAN FRANCISCO

Número de Contrato:	SADS-DL-321-2016
Monto de la Obra:	B/. 225,600.00
Contratista:	Constructora Battikh, S.A.
Orden de Proceder:	01 de febrero de 2017
Fecha de culminación:	28 de octubre de 2017
Porcentaje de Avance:	100 % de avance físico. Acta de Aceptación del 28 de noviembre del 2017. En trámites de luz, agua y teléfono para la mudanzas.



Se proyecta en 2018, amueblar y equipar con la planta eléctrica la Personería de San Francisco.

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERIA DE RIO DE JESÚS

Número de Contrato: SADS-DL-320-2016	
Monto de la Obra:	B/. 218,280.00
Contratista	Constructora Battikh, S.A.
Orden de Proceder:	12 de diciembre de 2016
Fecha de culminación:	07 de septiembre de 2017. Se gestionó una adenda de tiempo.
Porcentaje de Avance:	100 % de avance físico. Acta de Aceptación del 6 de noviembre del 2017. En trámites de luz, agua y teléfono para la mudanzas.



Se proyecta en 2018, amueblar y equipar con la planta eléctrica la Personería de Río de Jesús

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERIA DE MARIATO

Número de Contrato	SADS-DL-312-2016
Monto de la Obra	B/. 228,578.75
Contratista	Constructora S.P., S.A.
Orden de Proceder	1 de diciembre de 2016
Fecha de culminación	27 de agosto de 2017, se gestionó una adenda de tiempo.
Porcentaje de Avance:	100% de avance físico. . Acta de Aceptación del 17 de noviembre del 2017. En trámites de luz, agua y teléfono para la mudanzas.



Se proyecta en 2018, amueblar y equipar con la planta eléctrica la Personería de Mariato

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERIA DE LAS PALMAS

Número de Contrato:	SADS-DL-345-2016
Monto de la Obra	B/. 244,800.00
Contratista	Constructora G.M, S.A.
Orden de Proceder	01 de febrero de 2017
Fecha de culminación	28 de octubre de 2017, se gestionó una adenda de tiempo.
Porcentaje de Avance:	55 % de avance físico. Conformación de acera y estacionamientos. Instalación de estructura de techo (caballos principales y carriolas de 4 pulgadas). Encofrado y vaciado de columnas.



Se proyecta en 2018, amueblar y equipar con la planta eléctrica la Personería de Las Palmas

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERÍA DE BUGABA



Número de Contrato	SADS-DL- 2017
Monto:	B/. 348,660.00
Contratista:	Consortio Pacifico - Mackenzie
Orden de Proceder:	
Fecha de culminación:	
Porcentaje de Avance:	

Se proyecta en 2018, iniciar la fase construcción, amueblar y equipar la Personería la Personería de Bugaba



MEJORAS CON MOBILIARIOS Y OTROS

- ❖ Personería Municipal de Antón, Coclé.
- ❖ Fiscalía Superior de la U. Regional de Coclé, Penonomé
- ❖ Departamento de Relaciones Publicas, (Edificio Ecuador)
- ❖ Comisión de Carrera (Edificio María), Panamá
- ❖ Unidad Metropolitana de RRHH,(Edificio Saloon), Panamá
- ❖ Asuntos Internacionales, (Edificio Chevalier), Panamá
- ❖ Fiscalía de Drogas – Evidencias, (Edificio Avesa); Panamá
- ❖ Fiscalía Superiores I y II de Adolescentes (Edificio Ogawa).
- ❖ Personería Municipal de Cañazas, Veraguas
- ❖ Personería Municipal de Las Minas, Herrera.
- ❖ Fiscalía de Adolescentes y Drogas (Edificio Don Juan, Las Tablas.



CONCLUSIÓN:

El Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos (DPGP), fue creado mediante Resolución N° 6 del 18 de enero de 2012. El Departamento opera con el siguiente equipo de trabajo: la Unidad de Planificación, las Secciones de Diseño, Administración de Obra, Seguimiento de Obras. Desde esta Oficina se coordina, la elaboración de los planes y programas institucionales, se elaboran los perfiles técnicos de los proyectos, se bosquejan los conceptos arquitectónicos, se gestionan los procesos para la contratación de las obras de construcción, siempre en estrecha coordinación con los Departamentos de Presupuesto, Legal y Compras y bajo la supervisión de la Secretaría Administrativa.

Para la vigencia 2017 los logros que ha obtenido la Institución en esta Área han sido los siguientes:

Se están construyendo dos (2) Unidades Regionales; Coclé y Colón, once (11) personerías municipales, se gestionaron los planos de construcción para tres (3) nuevas Sedes Regionales; Herrera, Bocas del Toro y Panamá Oeste.

El DPGP actualmente está dando seguimiento a contratos de construcción por un orden de más de \$ 20 millones de balboas, gestionó facturaciones en cuentas de avances de obras por mas \$ 8 millones de balboas. El presupuesto asignado a este rubro fue de \$ 5,6 millones de balboas.