



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMAS O PROYECTOS
(CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURAS)

INFORME DE INVERSION DE OBRAS
ENERO DEL 2020



UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ

Número de Contrato:	SADS-DL-352-2016
Monto de la Obra:	B/. 13,199,520.00
Contratista:	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A.
Orden de Proceder:	12 de junio del 2017
Fecha probable de culminación:	540 días de ejecución + Adenda de 200 días
Porcentaje de Avance:	84.19% de avance físico al mes de Enero 2020



REHABILITACION DE LA FISCALIA METROPOLITANA – ANTIGUO TE

Número de Contrato	N°SADS-DL-401-2019
Monto:	B/. 3,434,325.25
Contratista:	Empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles (ASOCSA)
Orden de Proceder:	31 de Octubre del 2019
Fecha de culminación:	365 día calendario
Porcentaje de Avance:	9.0 % de avance En la Fase de Demolición.

