



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMAS O PROYECTOS
(CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURAS)

INFORME DE INVERSION DE OBRAS
MAYO DEL 2020



UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ

Número de Contrato: SADS-DL-352-2016

Monto de la Obra: B/. 13,199,520.00

Contratista: Administradora de Proyectos de Construcción, S.A.

Orden de Proceder: 12 de junio del 2017

Fecha probable de 540 días de ejecución + Adenda de
culminación: 200 días

Porcentaje de Avance: 86.57% de avance físico al mes de
Mayo 2020

Observación :

Las obras de construcción se encuentran suspendidas, desde el mes de marzo 2020, siguiendo las normas sanitarias del Ministerio de Salud.



REHABILITACION DE LA FISCALIA METROPOLITANA – ANTIGUO TE

Número de Contrato	N°SADS-DL-401-2019
Monto:	B/. 3,434,325.25
Contratista:	Empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles (ASOCSA)
Orden de Proceder:	31 de Octubre del 2019
Fecha de culminación:	365 día calendario
Porcentaje de Avance:	9.05 % de avance Desarrollo de plano constructivo, mes de mayo.
Observación :	Las obras de construcción se encuentran suspendidas, desde el mes de marzo 2020, siguiendo las normas sanitarias del Ministerio de Salud.



CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERIA DE PEDASI

Número de Contrato: SADS-DL-343-2016

Monto de la Obra: B/. 217,000.00

Contratista: Constructora G.M, S.A.

Orden de Proceder: 20 de febrero de 2017

Nueva fecha de culminación: Dependerá de la nueva orden de proceder para la Adenda de Subrogación con la nueva empresa.

- Observaciones :
1. El proyecto logró un 49% de Avance.
 2. Adenda de subrogación con la Aseguradora SURA. Trámites de Refrendo en la Contraloría General de la República.

