



Procuraduría General de la Nación
Secretaría Administrativa
Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos

MEMORIA ANUAL 2016

Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos – DPGP

Mediante la Resolución N°6 del 18 de enero de 2012, se crea el Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos, por constituir, la planificación, un proceso importante y de continuidad dentro de la Institución para brindar un mejor servicio.

La planificación es necesaria como instrumento de seguimiento continuo a las ejecuciones físicas y financieras, garantizando la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Es un proceso continuo e integral de previsión organizada y uso de los recursos disponibles del Ministerio Público con miras a lograr los objetivos y metas trazadas.

El Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos opera con las siguientes Secciones: Planificación, Diseño, Administración de Obra, Seguimiento y Control.

Se coordina, la elaboración de los planes y programas institucionales a corto, mediano y largo plazo y se elaboran los perfiles técnicos de cada proyecto incluyendo los planos arquitectónicos para su posterior construcción. En estrecha coordinación con el Departamento de Presupuesto se solicita, clasifica y ordena la información, determinando los costos de inversión requeridos para la ejecución de las obras. De igual manera se supervisan las actividades de diseño y desarrollo de los planos constructivos e inspección de las obras.

A.- CONSTRUCCION Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURAS

1. CERRAMIENTO Y TECHADO DE LA AZOTEA, UNIDAD REGIONAL DE SAN MIGUELITO

Número de Contrato:	SADS-DL-235-2015
Monto de la Obra:	B/. 331 000,00
Contratista:	INVERSIONES SOLABED, S.A.
Orden de Proceder:	6 de junio de 2016
Observación:	47% de Avance Físico
Fecha de Terminación:	2 de diciembre de 2016



2. PLANOS PARA LA UNIDAD REGIONAL DE BOCAS DEL TORO, BOCAS DEL TORO

Número de Contrato:	SADS-DL-235-2015
Costo de los Planos:	B/. 425,000.00
Contratista:	F.G. GUARDIA S.A.

OBSERVACIÓN:	100 % EJECUTADO (PLANOS APROBADOS). PROGRAMACION DEL ACTO PUBLICO PARA LA LICITACIÓN 2017.
---------------------	---



3. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD REGIONAL DE COLÓN, PROVINCIA DE COLON

Número de Contrato:	SADS-DL-308-2016
Monto de la Obra:	B/. 4,335,827.92
Contratista:	APROCOSA
OBSERVACIÓN:	EN TRÁMITE DE REFRENDO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



4. CONSTRUCCION DE LA UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ , PROVINCIA DE COCLE

Número de Contrato	SADS-DL-352-2016
Costo Construcción:	B/. 13,199,520.00
Contratista:	APROCOSA
OBSERVACIÓN:	En trámite de Refrendo en la Contraloría General de la República.



5. PERSONERÍA MUNICIPAL DE LA MESA, PROVINCIA DE VERAGUAS

NÚMERO DE CONTRATO:	SADS-DL-266-2015
MONTO DE LA OBRA:	B/. 244 669,60
CONTRATISTA:	BUILDING SERVICES CORPORATION
ORDEN DE PROCEDER:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2015
OBSERVACIÓN:	95 % DE AVANCE FÍSICO
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE DE 2016



6. PERSONERÍA MUNICIPAL DE CAPIRA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE

Número de Contrato:	SADS-DL-285-2015
Monto de la Obra:	B/. 221,000.00
Contratista:	SESJO, S.A.
Orden de Proceder:	19 de octubre de 2015
OBSERVACIÓN:	En subrogación por la Aseguradora MAFRE Panamá



7. PERSONERÍA MUNICIPAL DE CAÑAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS

Número de Contrato	SADS-DL-319-2016
Monto de la Obra	B/. 232,500.00
Contratista	CONSORCIO PACÍFICO-MACKENZIE
Orden de Proceder	1º de noviembre de 2016
OBSERVACIÓN	0% de avance físico
FECHA DE TERMINACION	28 de julio de 2017



8. DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS E INSTALACIÓN DE CERCA DE CICLÓN EN EL TERRENO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE RÍO DE JESÚS, PROVINCIA DE VERAGUAS

Orden de Compra N°:	4200020795
Monto de la Obra:	B/. 14 980,00
Contratista:	DISEÑOS, CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍAS AG, S.A.
Orden de Proceder:	20 de junio de 2016
Observación:	100 % Avance Físico
Fecha de Terminación:	12 de agosto de 2016



9. SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y APROBACIÓN DE CERCA DE CICLÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS

Orden de Compra N°:	4200018687
Monto de la Obra:	B/. 23 734,21
Contratista:	CONSTRUCCIONES AUTÓNOMAS, S.A.
Orden de Proceder:	1 de junio de 2016
Observación:	100 % Avance Físico
Fecha de Terminación:	30 de julio de 2016



10. DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS E INSTALACIÓN DE CERCA DE CICLÓN EN EL TERRENO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, PROVINCIA DE VERAGUAS

Orden de Compra Nº:	4200019844
Monto de la Obra:	B/. 24 610,00
Contratista:	DISEÑOS, CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍAS AG, S.A.
Orden de Proceder:	20 de junio de 2016
Observación:	100 % Avance Físico
Fecha de Terminación:	26 de julio de 2016



11. DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, APROBADOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS DESPACHOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EDIFICIO LUX, CORREGIMIENTO DE CALIDONIA, DISTRITO DE PANAMÁ”

Número de Contrato:	SADS-DL-265-2015
Monto de la Obra:	B/. 280,987.35
Contratista:	CONSTRUCTORA HIDROTECNICA
OBSERVACIÓN:	92% EJECUTADO. PENDIENTE DE ACEPTACION FINAL.



12. DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, APROBACIÓN Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, EDIFICIO VICTORIOSO, CORREGIMIENTO DE BARRIO COLÓN, DISTRITO DE LA CHORRERA”

Número de Contrato:	SADS-DL-289-2015
Monto de la Obra:	B/. 418,500.00
Contratista:	SESJO, S.A.
OBSERVACIÓN :	12% EJECUTADO. Actualmente en fase de inicio de desarrollo de obra. (21 Noviembre de 2016)



13. CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN TERRENO DE LA FUTURA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARRAIJÁN, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE

Orden de Compra:	4200036971
Monto de la Obra:	B/. 15,087,00
Contratista:	FRANCISCO GARCÍA MORENO
Orden de Proceder:	8 de noviembre de 2016
OBSERVACIÓN:	0% de avance físico
FECHA DE CULMINACIÓN:	6 de enero de 2017



14. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN SANTA ISABEL, PALENQUE; PROVINCIA DE COLÓN

Orden de Compra:	42000244730
Monto de la Obra:	B/. 1,699.99
Contratista:	DIPROICAD, S.A.
Orden de Proceder:	15 de noviembre de 2016
OBSERVACIÓN:	0 % de avance físico



**15. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN DONOSO, MIGUEL DE LA BORDA;
PROVINCIA DECOLÓN**

Orden de Compra:	4200024473 - 2016
Monto de la Obra:	B/. 1,899.99
Contratista:	DIPROICAD, S.A.
Orden de Proceder:	7 de junio de 2016
OBSERVACIÓN:	100 % de avance físico



B.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

a) SECCION DE FAMILIA - EDIFICIO LUX, PANAMA



b) UNIDAD DE CUSTODIAS DE EVIDENCIAS - PANAMA



c) SECCION DE ANTIPANDILLAS, EDIFICIO AVESA, PANAMA.



d) SEGUNDA SUBREGIONAL METROPOLITANA, AVESA, PANAMÁ



C.- EQUIPAMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS A LAS SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO.

a) PERSONERÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA



b) CUSTODIA DE BIENES Y FONDOS CAUTELADOS (LA GALERA)



c) PERSONERÍA MUNICIPAL DE SONÁ



d) FISCALÍA DE METÉTI



e) PERSONERÍA MUNICIPAL DE POCRÍ



PERSONERÍA MUNICIPAL DE POCRÍ

