



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**

**PROGRAMAS O PROYECTOS**  
**( CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURAS )**

**INFORME DE INVERSION DE OBRAS**  
FEBRERO DEL 2020



# UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ

Número de Contrato: SADS-DL-352-2016	
Monto de la Obra:	B/. 13,199,520.00
Contratista:	Administradora de Proyectos de Construcción, S.A.
Orden de Proceder:	12 de junio del 2017
Fecha probable de culminación:	540 días de ejecución + Adenda de 200 días
Porcentaje de Avance:	86.57% de avance físico al mes de Febrero 2020



# REHABILITACION DE LA FISCALIA METROPOLITANA – ANTIGUO TE

Número de Contrato	N°SADS-DL-401-2019
Monto:	B/. 3,434,325.25
Contratista:	Empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles (ASOCSA)
Orden de Proceder:	31 de Octubre del 2019
Fecha de culminación:	365 día calendario
Porcentaje de Avance:	9.05 % de avance Desarrollo de plano constructivo.



PROPUESTA 1:  
REHABILITACIÓN AL EDIFICIO DE LA UNIDAD METROPOLITANA

