

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMAS O PROYECTOS

(CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURAS)

INFORME DE INVERSIÓN DE OBRAS NOVIEMBRE 2020



UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ

Número de Contrato: N°SADS-DL-352-2016

Monto de la Obra: B/. 13,199,520.00

Contratista: Administradora de Proyectos de

Construcción, S.A.

Orden de Proceder: 12 de junio del 2017

Fecha probable de 540 días de ejecución + Adenda de

culminación: 200 días

Porcentaje de Avance: 90.24 % de avance físico al mes de

noviembre 2020.

Observación:

• Instalación de difusores de aire acondicionado en el nivel 100 y 200.

 Prueba de los sensores y funcionamiento del elevador.

 Instalación de puerta doble de madera Tipo T2 en el nivel 200







REHABILITACIÓN DE LA FISCALÍA METROPOLITANA – ANTIGUO TE

Número de Contrato N°SADS-DL-401-2019

Monto: B/. 3,434,325.25

Empresa Administración y

Contratista: Supervisión de Obras Civiles

(ASOCSA)

Orden de Proceder: 31 de Octubre del 2019

Fecha de culminación: 365 día calendario

Porcentaje de Avance: 15.10 %; mes de noviembre

2020.

Observación Proceso de aprobación de planos, en las instancias Gubernamentales.





PLANES DE MANTENIMIENTOS

- a) Mantenimiento de aires acondicionados en sedes y dependencias del Ministerio Público a nivel nacional.
- b) Servicio de mantenimiento de plantas eléctricas de emergencia y equipo de transferencia automáticos.
- c) Servicio de aseo y limpieza a los despachos entre ellos:
 - Edificios Saloon, Lux, 3512, 3320 y Ecuador.
 - Edificios Avesa y Ogawa.
 - Fiscalía Regional de San Miguelito y las Subregionales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
 - Edificios CONAPRED, Homicidio y Custodia de Evidencias.
 - Edificio de la Fiscalía Regional de Colón.
 - La Fiscalía Regional de Chorrera.
 - Actualmente este servicio es contratado periódicamente.